

|                            |                             |                    |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Fecha<br><b>07.02.2009</b> | Sección<br><b>República</b> | Página<br><b>3</b> |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|

## Avanzan trabajos de canalización de arroyo

**El Sol de Parral**

**POR ÓSCAR RAMOS**

HIDALGO DEL PARRAL, Chih. (OEM-Infomex).- Avance del 17 por ciento en la canalización del arroyo Alamillo, cuya obra está prevista para terminarse el 30 de junio; no obstante la permanencia de fincas sobre el cauce limita la apertura de otros frentes, y con ello el riesgo de que la obra no concluya en el tiempo programado, toda vez que el cauce debería estar ya despejado en su totalidad de tres mil 287 metros; la obra genera una ocupación de alrededor de 100 trabajadores y una inversión de 60 millones de pesos, a fin de encauzar el arroyo del Alamillo, luego de la catástrofe.

Desde la altura de un motel, por la carretera a Durango, ini-

cian los trabajos de canalización del arroyo Alamillo, mismos que actualmente se trabaja en varios frentes, y se tiene un avance del 17 por ciento, cuya obra consta de losas de concreto.

Los trabajos que iniciaron el pasado 2 de enero, se prolongarán por espacio de seis meses aproximadamente señalaron los ingenieros Víctor Raúl Murillo Vidales, jefe de la zona sur de la Junta Central de Agua y Saneamiento, y Óscar Macías Delgado, supervisor externo de la obra.

La empresa contratista Carminos y Puentes de la ciudad de Chihuahua mantiene una planta laboral de alrededor de 100 trabajadores, que fueron contratados en esta ciudad, aunque el personal de ingeniería no es de Parral.

