



Avanza sin
CONTRATIEMPOS
la Línea 3
del Metrobús

Lleva 57.3% de avance la Línea 3 del Metrobús

■ Las lluvias no han retrasado las obras ■ Casi la mitad de las estaciones ya han sido validadas como accesibles para discapacitados

POR ARLETTE GUTIÉRREZ

A seis meses de haber iniciado la **construcción** de la Línea 3 del Metrobús, que correrá a lo largo de 16 kilómetros desde Tenayuca hasta Etiopía, la obra lleva un avance de 57.30 por ciento.

La Secretaría de Obras indicó que a pesar de las lluvias que se han registrado los últimos días,

los trabajos continúan sin contratiempos y a la fecha se han colocado 73 mil metros cúbicos de concreto hidráulico en los carriles confinados.

En la avenida Cuauhtémoc,

precisó, se tiene un avance importante en la **pavimentación** del carril confinado, por lo que los trabajos más críticos de **excavación** ya son mínimos, lo que favorecerá el avance de la obra en cuanto a la libranza de obras inducidas, como cables de **luz** eléctrica, telefonía y **ductos** de **agua** potable.

Mediante un comunicado de prensa, destacó que 14 de las 31 estaciones que tendrá ya han sido validadas como accesibles para personas con discapacidad y que continúa la realización de pruebas de accesibilidad en las

17 restantes.

Además, la dependencia señaló que en cuatro estaciones ya se colocaron techos de policarbonato, un material traslúcido, lo que permitirá aprovechar al máximo la **luz** natural.

Cabe señalar que en la **construcción** de la Línea 3 del Metrobús se realiza una inversión de más de dos mil 800 millones de pesos, y las autoridades capitalinas esperan inaugurarla en enero del próximo año, para dar servicio a más de 100 mil personas diariamente.

